



Besöksrapport

Datum: 18/08/2023

Vår besöksrapport-UD

B

S

Kontakt: Albin Andreasson

Kommentarer om arbetet

Utrustning

Utrustning: ZR132-10-50 - UD-KP11
Serienr: AIF088988
Drifttimmar: 106195 timmar

Besöksdatum: 2023-08-18
Ordernr: 405673507
Inköpsordernr: .
Kontraktssnr: 700144865

Utfört Arbete

Åtgärd	Kommentarer
✓ FÖLJ KUNDSPECIFIKA SÄKERHETSREGLER	-
✓ GÖR AVLÄSNINGAR (LUFT, OLJA, VATTEN T+P)	-
✓ BYT LUFTFILTERELEMENT	-
✓ BYT FILTERELEMENT VEVHUSVENTILATION.	-
✓ KONTR. FUNKTION INSUGSVENTILEN	-
✓ BYT MEMBRAN PÅ TROTTELVENTIL	-
✓ BYT LAGERBLOCK INSUGSVENTIL.	-
✓ KONTR. UPPRIKTNING MOTOR. ARR. 1	-
✓ RENOV. INSUGSVENTIL	-
✓ BYT AVLÄSNINGS LJUDDÄMPARE.	-
✓ KONTR. KYLARNAS FUNKTION	-
✓ KONTR. BACKVENTILENS FUNKTION	-
✓ RENOV.BACKVENTIL.	-
✓ BYT BALANSMEMBRAN	-
✓ KONTR./RENGÖR KONDENSATDRÄNERING	-
✓ SMÖRJ LAGER HUVUDDRIVMOTOR.	-
✓ RENGÖR FLÄKTKÅPOR PÅ ELMOTOR.	-
✓ RENGÖR KYLARE INV./UTV.	-
✓ BYT KOPPLINGSELEMENT	-
✓ KONTR. LUFT-, VATTEN- OCH OLJELÄCKAGE	-
✓ KONTR. DRIVÅXELNS KUGGAR	-
✓ BYT HP/LP ELEMENT.	-
✓ BYT GUMMBUFFERTAR	-
✓ GÖR FULLSTÄNDIG SPM-MÄTNING	-
✓ RENBLÅS SKÅP. MAX 1 BAR, TORR LUFT.	-
✓ KONTR. EFTER LÖSA KABLAR & ANSLUTNINGAR.	-
✓ RENOV. OLJEPUMP	-
✓ KONTR. KÄNSLIGA BULT/KOPPLINGSFÖRBAND	-
✓ CLEAN INJECTOR NOZZLE BREATHER (NEEDLE)	-
✓ KONTR. SÄKERHET VENTILER+VAKTER	-
✓ KONTR. EFTER VATTEN I SMÖRJOLJA	-
✓ BYT KOMPRESSOROLJA (ZR/ZT: 2Y)	-
✓ BYT KOMPRESSORNS OLJEFILTER	-
✓ KONTROLL AV LUFTINLOPPSKAMMARE	-

Materialbekräftelse

Artikelnr.	Beskrivning av artikel	Antal
1613960901	COUPLING ELEMENT	8
1616580381	O.F.S. K-21	1
1616585181	O.F.S. G-21	1
1619531801	RUBBER BUFFER	3
1621609900	PISTON	1
1621610100	ORIFICE	1
2906037300	ZR/ZT110-275 OIL PUMP KIT	1
2906074500	OVERHAUL KIT ZR160VSD MOD	1
2908850101	ROTO-Z20L	2

Mätpunkter

Räkneverk	Avläsning efter service	Innan service	Från senaste besök
Aktuell drifttid	106195 OPH		2023-07-26 106177 OPH
Drifttimmar pålast	49448 STD		2022-12-29 48865 STD
Motor start	55275 NT		2022-12-29 54791 NT
Modultid	102700 STD		2022-12-29 97547 STD
Pålastningsrelä	3346000 NT		2022-12-29 3274000 NT
Kompressorns utloppstemperatur	37 DEG		2022-12-29 21 DEG
Arbetsstryck	9.2 BAR		2022-12-29 9.2 BAR
Omgivningstemperatur	21 DEG		2022-12-29 21 DEG
Utloppstemperatur element 1	165 DEG		2022-12-29 167 DEG
Kylvatten AC in	19 DEG		2022-06-11 11 DEG
Inloppstemperatur element 2	33 DEG		2022-12-29 22 DEG
Utloppstemperatur element 2	163 DEG		2022-12-29 152 DEG
Tryck mellan kylare 1	2.5 BAR		2022-12-29 2.5 BAR
Oljetryck	3 BAR		2022-12-29 3 BAR


NOTERINGAR: Kund åtar sig att förse Atlas Copco med en beställning senast dagen efter påbörjat arbete. Vid avsaknad av kunds signatur betraktar vi besöksrapporten som godkänd 14 dagar efter besöksdatum om ingen anmärkning inkommit inom denna tidsperiod.

Kunds godkännande

Signerad av Albin Andreasson

Serviceteknikers godkännande

Signerad av Andreas Boström



SMARTLINK app

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Get it today!

QR code for app download

Atlas Copco Compressor AB

Atlas Copco Compressor AB :
Sickla Industriväg 19
SE-105 23 Stockholm

Tel. Växel: 08-7439000
:
www.atlascopco.com