

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

ARBETSRAPPORT


Kundnamn

Adress

Er ref / kontakt

Tel nr.

Kundens order nr.



Deb. av överenskommet fast pris. SEK

Är uppdraget klart? Ja

Datum

Service order nr.

Uppdrag nr.

Antal maskiner på uppdrag

Maskinfabrikat/Modell

Serie nr.

2022-10-25

0024106543

007

1

TO / 40-8FD45N

408FD50N-11319

TMHSE Intern nr.

SE37842006

Kunds Intern nr.

B037842006

Timmätarställning

735

Checklista Bifogad

UPPDRAG

Uppdragstyp:

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Felsymptom:

GAFFELTEST

Felorsak:

SERVICE

Åtgärdstext:

GAFFELTEST

Maskinen är funktionsduglig vid avfärd

DELAR & ARBETE, DETALJER

Artikel nr.

Beskrivning

Antal

Funktionskod

F1	RESTID	0.50 H	
CF	GAFFELTEST	0.50 H	RAM/CHASSI
F2	SERVICEBIL KM	30.00 KM	

Teknikers
signatur:

Namn:

SE1 JENSEN FREDRIK

Kundens
signatur:

Namn:

Toyota Material Handling Sweden AB

Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna

Kundcenter: 0771-220 220

www.toyota-forklifts.se

Epost: tmhse.servicesupport@se.toyota-industries.eu



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Gaffeltest - enligt Svensk Standard SS-ISO 5057

Service order nr. 0024106543	Uppdrags Nr. 007	Serie Nr. 408FD50N-11319
Uppmätt mått gaffelrygg 1	Uppmätt mått gaffelrygg 2	
Uppmätt mått blad gaffel 1	Uppmätt mått blad gaffel 2	

Fråga	Resultat
1 Ytsprickor	
1.1 Mätmetod	Magnetpulver
1.2 Blad, skänkelstål, fästklackar, gaffel 1	Ja/OK
1.3 Blad, skänkelstål, fästklackar, gaffel 2	Ja/OK
2 Rakhethos blad och skänkel	
2.1 Max 0,5% av bladlängd/skänkelhöjd, gaffel 1	Ja/OK
2.2 Max 0,5% av bladlängd/skänkelhöjd, gaffel 2	Ja/OK
3 Gaffelvinkel	
3.1 Max 93 grader mellan skänkel och blad, gaffel 1	Ja/OK
3.2 Max 93 grader mellan skänkel och blad, gaffel 2	Ja/OK
4 Höjdskillnad m. gaffelspetsar	
4.1 Max 3% av bladlängden, gaffel 1	Ja/OK
4.2 Max 3% av bladlängden, gaffel 2	Ja/OK
5 Låsanordning	
5.1 Tillfredsställande funktion, gaffel 1	Ja/OK
5.2 Tillfredsställande funktion, gaffel 2	Ja/OK
6 Märkning	
6.1 Korrekt, läslig, gaffel 1	Ja/OK
6.2 Korrekt, läslig, gaffel 2	Ja/OK
7 Nötning	
7.1 Max 10% nötning, gaffel 1	Ja/OK
7.2 Max 10% nötning, gaffel 2	Ja/OK

Teknikers
signatur:



Namn: SE1 JENSEN FREDRIK

.....

Datum 2022-10-26