

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Förebyggande underhåll eltruckar-motvikt

Service order nr. 0030009005	Uppdrags Nr. 002	Serie Nr. 9A157983

Fråga	Resultat
1 Grupp 0 Chassi E	
1.1 Huvar/luckor/dörrar	Ja/OK
1.2 Batterilåsning	Ja/OK
1.3 Skyltar/dekaler	Ja/OK
1.4 Smörjning enligt schema	Ja/OK
1.5 Motviktsinfästning	Ja/OK
1.6 Förarskydd/hytt/stol/mattor/pedalgummin/värmeanläggning/torkare/spolare	Ja/OK
1.7 Provkörning	Ja/OK
1.8 Brandsläckare	Ja/OK
2 Grupp 1 Motorer E	
2.1 Acc framåt/bakåt	Ja/OK
2.2 Fastsättning/infästning	Ja/OK
2.3 Drivmotorkol, kontroll	Ja/OK
3 Grupp 2 Kraftöverföring E	
3.1 Oljenivå	Ja/OK
3.2 Fastsättning/infästning	Ja/OK
4 Grupp 3 Bromsar/hjul E	
4.1 Däck/hjul/lufttryck/hjulbultar	Ja/OK
4.2 Färdbroms	Ja/OK
4.3 Parkeringsbroms	Ja/OK
4.4 Bromsvätskenivå	Ja/OK
4.5 Pedallänkage/pedalspel	Ja/OK
5 Grupp 4 Styrning E	
5.1 Styrleder/styrspindlar	Ja/OK
5.2 Styrcylinder/styrutslag	Ja/OK
5.3 Styrhjulslager	Ja/OK
5.4 Styraxellagring/upphängning, kontroll	Ja/OK
6 Grupp 5 Elsystem E	
6.1 Belysning/körriktningsvisare/instrument/kontrollampor/signalhorn	Ja/OK
6.2 Parkeringsbromslarm	Ja/OK
6.3 Timmätare, avläsning	Ja/OK
6.4 Kablar/anslutningar	Ja/OK
6.5 Säkringar	Ja/OK
6.6 Batteri-, vätska, -anslutningar, -handskar, -poler (rengöring/infettning), -frånskiljare	Ja/OK
6.7 Hastighetsreglering	Ja/OK

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Förebyggande underhåll eltruckar-motvikt

Service order nr. 0030009005	Uppdrags Nr. 002	Serie Nr. 9A157983

Fråga	Resultat
-------	----------

6 Grupp 5 Elsystem E

6.8 Säkerhetskrets	Ja/OK
6.9 Färdväljare/länkage	Ja/OK
6.10 Startfrekvens	Ja/OK
6.11 Drivmotorströmgräns	Ja/OK
6.12 Strömförbrukning	Ja/OK
6.13 Accelerationspedal/fartreglage	Ja/OK
6.14 Kontakter/kontakter	Ja/OK
6.15 Pumpmotorström vid överströmning	Ja/OK
6.16 Styrpumpsmotorkol, kontroll	Ja/OK
6.17 Hydraulpumpsmotorkol, kontroll	Ja/OK

7 Grupp 6 Hydraulik E

7.1 Slangar/rör/cylindrar/infästningar	Ja/OK
7.2 Ventilreglage/länkage	Ja/OK
7.3 Andningsfilter/ventilatorer	Ja/OK
7.4 Oljenivå/oljefilter	Ja/OK

8 Grupp 7 Arbetsfunktion E

8.1 Lyftstativ	Ja/OK
8.2 Gafflar	Ja/OK
8.3 Lyftkedjor	Ja/OK
8.4 Laststöd	Ja/OK
8.5 Lyft-/tiltcylindrar	Ja/OK

Teknikers
signatur:



Namn:



Datum

2024-08-27